



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ул. Зодчего Росси, д. 13, Санкт-Петербург, 191023; Тел.: (812) 576-15-00, Факс: (812) 576-15-06
E-mail: gne@gov.spb.ru http://www.gov.spb.ru
ОКПО 74847002 ОКОГУ 23900; ОГРН 1047839034484; ИНН / КПП 7840016760 / 784001001

Выдано Обществу с ограниченной ответственностью «ТИН Групп»
ИНН 7811394334

188643, Ленинградская область, город Всеволожск, улица Пушкинская, дом 61

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
№ 78 - 0916В – 2014

1. СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства

жилой дом № 10.17,

расположенного по адресу:

Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 7, корпус 2, литера А

(строительный адрес: Санкт-Петербург, Пушкинский район, поселок Шушары,
территория предприятия «Шушары», участок 530)

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	2	3	4
I. Общие показатели по объекту			
Строительный объем-всего	куб. м	72 220,0	76 931,0
<i>в том числе подземной части</i>	<i>куб. м</i>	<i>2 760,0</i>	<i>2 777,0</i>
Общая площадь	кв. м	16 265,94	16 320,9
Площадь встроенно-пристроенных помещений	кв. м	-	-
Технологические помещения	кв. м	102,2	102,9
<i>в том числе по использованию:</i>			

1-Н диспетчерская	кв. м	18,0	18,0
2-Н ИТП	кв. м	34,0	34,5
3-Н электроцитовая	кв. м	18,9	19,0
4-Н (ч.п. 1) насосная	кв. м	16,8	16,9
4-Н (ч.п. 2) водомерный узел	кв. м	14,5	14,5
Кроме того:	кв. м	4 396,4	4 442,8
Лестничные клетки 1ЛК, 2ЛК	кв. м	3676,2	3713,8
необорудованный цокольный	кв. м	720,2	729,0
Кроме того, площадь балконов, лоджий и террас с понижающими коэффициентами	кв. м	138,1	139,2
Количество зданий	штук	1	1
II. Объекты жилищного строительства			
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв. м	16 163,74	16 218,0
Количество этажей	штук	25, подвал	25, цокольный этаж, кроме того, мезонин-надстройка
Количество секций	штук	-	-
Количество квартир	штук/кв.м	450 / 16 163,74	450 / 16 218,0
в том числе:			
1-комнатные	штук/кв.м	350 / 10828,74	350 / 10855,9
2-комнатные	штук/кв.м	100 / 5335,0	100 / 5362,1
Кроме того, площадь балконов, лоджий и террас с понижающими коэффициентами	кв. м	705,0	829,9
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв. м	16 868,74	17 047,9
Материалы фундаментов		буронабивные сваи, монолитный железобетонный ростверк	буронабивные сваи, монолитный железобетонный ростверк
Материалы стен		монолитный железобетон, газобетон	монолитный железобетон, газобетон
Материалы перекрытий		монолитный железобетон	монолитный железобетон
Материалы кровли		мягкий рулонный	мягкий рулонный
IV. Стоимость строительства			
Стоимость строительства объекта – всего	тыс. руб.	-	-
в том числе строительно-монтажных работ	тыс. руб.	-	-

Начальник Службы государственного
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга



Л.В. Кулаков

« 07 » марта 2014 г.